

## CFF | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - PSF LAGOS.

ETAPAS	PESO FINANCEIRO (R\$)	PESO FÍSICO (%)	15 DIAS	30 DIAS	EXECUTADO
Serviços Preliminares	R\$3.168,95	3,35	100% R\$3.168,95		100% R\$3.168,95
Infraestrutura e Supraestrutura	R\$17.317,38	18,31	100% R\$17.317,38		100% R\$17.317,38
Piso	R\$32.106,87	33,96	50,00% R\$16.053,43	50% R\$16.053,43	100% R\$32.106,87
Cobertura e Forro	R\$15.959,74	16,88	41% R\$6.543,49	59% R\$9.416,25	100% R\$15.959,74
Revestimento nos Pilares e Serviços Finais	R\$11.448,58	12,11		100% R\$11.448,58	100% R\$11.448,58
Aparelhos	R\$13.965,13	14,77		100% R\$13.965,13	100% R\$13.965,13
Limpeza Final	R\$586,13	0,62		100% R\$586,13	100% R\$586,13
	<b>R\$94.552,78</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$43.083,25</b>	<b>R\$51.469,52</b>	<b>R\$94.552,78</b>

Tarumã, 05 de Dezembro de 2018

**HENRIQUE AMÂNCIO DA SILVA MOURA**

Arquiteto e Urbanista  
CAU A131021-6