

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ
Programa: REQUALIFICA UBS - AMPLIAÇÃO
Convênio CNES: 2070375
Unidade: PSF VILA DOURADOS

| ITEM | SERVIÇOS | PESO | TOTAL | 1º Mês | | 2º Mês | | 3º Mês | | 4º Mês | | 5º Mês | | 6º Mês | |
|---------------------------|--|----------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1 | INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO | 0,96% | 7.212,33 | 100,00% | 7.212,33 | | | | | | | | | | |
| 2 | PRELIMINARES | 0,77% | 5.746,19 | 100,00% | 5.746,19 | | | | | | | | | | |
| 3 | FUNDAÇÃO | 8,62% | 64.573,39 | | | 70,00% | 45.201,37 | 20,00% | 19.372,02 | | | | | | |
| 4 | ESTRUTURA/VERGAS E CONTRA VERGAS | 12,38% | 92.675,93 | | | | | 70,00% | 64.873,15 | 30,00% | 27.802,78 | | | | |
| 5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 7,56% | 56.590,59 | | | | | 40,00% | 22.636,240 | 40,00% | 22.636,240 | 20,00% | 11.318,11 | | |
| 6 | COBERTURA E COMPLEMENTOS | 10,66% | 79.804,10 | | | | | | | | | 60,00% | 47.882,46 | 40,00% | 31.921,64 |
| 7 | ESQUADRIAS | 6,22% | 46.549,64 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | VIDROS | 1,44% | 10.761,60 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | REVESTIMENTO/DIVISÓRIA E PEITORIL | 10,84% | 81.163,92 | | | | | | | | | 20,00% | 16.232,78 | 20,00% | 16.232,78 |
| 10 | PISOS INTERNOS E COMPLEMENTOS | 8,91% | 66.706,37 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA | 7,56% | 56.617,53 | | | | | 10,00% | 5.661,75 | 10,00% | 5.661,75 | 10,00% | 5.661,75 | 10,00% | 5.661,75 |
| 12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 2,69% | 20.144,82 | | | | | 20,00% | 4.028,96 | 20,00% | 4.028,96 | 20,00% | 4.028,96 | 20,00% | 4.028,97 |
| 13 | BANCADAS, APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS | 4,66% | 34.862,45 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | INST. DE COMBATE A INCÊNDIO + ABRIGO GLP | 1,01% | 7.572,54 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | PINTURA | 6,94% | 51.990,96 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ABRIGO DE LIXO CONTAMINADO | 2,15% | 16.124,03 | | | | | | | | | 50,00% | 8.062,02 | 50,00% | 8.062,01 |
| 17 | FECHAMENTO DE MURO + PORTÃO | 1,81% | 13.555,59 | 20,00% | 2.711,12 | | | 20,00% | 2.711,12 | | | 20,00% | 2.711,12 | 20,00% | 2.711,12 |
| 18 | ÁGUAS PLUVIAIS EXTERNAS | 1,81% | 13.558,53 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | SERVIÇOS EXTERNOS | 2,71% | 20.304,94 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | PAISAGISMO | 0,18% | 1.367,87 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | LIMPEZA DE OBRA | 0,12% | 934,63 | | | | | | | | | | | | |
| SUB -TOTAL SIMPLES | | 100,00% | 748.817,95 | 2,093% | 15.669,64 | 6,036% | 45.201,37 | 15,930% | 119.283,24 | 8,030% | 60.129,73 | 12,806% | 95.897,20 | 9,164% | 68.618,27 |
| ACUMULADO | | | | 2,093% | 15.669,64 | 8,129% | 60.871,01 | 24,058% | 180.154,25 | 32,088% | 240.283,98 | 44,895% | 336.181,18 | 54,058% | 404.799,45 |

ATO Engenharia Assis Ltda
 Eng. Rui Cesar Spera
 CREA 0601659760
 ART 28027230181438192

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROponente: Prefeitura Municipal de Tarumã
 Programa: Requalifica UBS - Ampliação
 Convênio CNES: 2070375
 Unidade: PSF Vila Dourados

| Item | Serviços | Peso | Total | 7º Mês | | 8º Mês | | 9º Mês | | 10º Mês | | 11º Mês | | 12º Mês | |
|--------------------|--|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|----------|------------|
| | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1 | Instalação e Mobilização | 0,96% | 7.212,33 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Preliminares | 0,77% | 5.746,19 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Fundação | 8,62% | 64.573,39 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Estrutura/vergas e contra vergas | 12,38% | 92.675,93 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Alvenaria de vedação | 7,56% | 56.590,59 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Obertura e complementos | 10,66% | 79.804,10 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Esquadrias | 6,22% | 46.549,64 | 20,00% | 9.309,93 | | | 40,00% | 18.619,86 | 40,00% | 18.619,85 | | | | |
| 8 | VIDROS | 1,44% | 10.761,60 | | | | | | | 100,00% | 10.761,60 | | | | |
| 9 | Revestimento/divisória e peitoril | 10,84% | 81.163,92 | 20,00% | 16.232,78 | 20,00% | 16.232,79 | 20,00% | 16.232,79 | | | | | | |
| 10 | Pisos internos e complementos | 8,91% | 66.706,37 | 20,00% | 13.341,27 | 20,00% | 13.341,27 | 50,00% | 33.353,19 | 10,00% | 6.670,64 | | | | |
| 11 | Instalações elétricas e SPDA | 7,56% | 56.617,53 | 10,00% | 5.661,75 | 10,00% | 5.661,75 | 10,00% | 5.661,75 | 10,00% | 5.661,76 | 10,00% | 5.661,76 | 10,00% | 5.661,76 |
| 12 | Instalações hidráulicas | 2,69% | 20.144,82 | 20,00% | 4.028,97 | | | | | | | | | | |
| 13 | Bancadas, aparelhos, metais e acessórios | 4,66% | 34.862,45 | | | | | 20,00% | 6.972,49 | 50,00% | 17.431,23 | 30,00% | 10.458,73 | | |
| 14 | Inst. de combate a incêndio + abrigo GLP | 1,01% | 7.572,54 | | | | | | | | | 100,00% | 7.572,54 | | |
| 15 | Pintura | 6,94% | 51.990,96 | | | | | | | 30,00% | 15.597,29 | 50,00% | 25.995,48 | 20,00% | 10.398,19 |
| 16 | abrigo de lixo contaminado | 2,15% | 16.124,03 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | FECHAMENTO DE MURO + PORTÃO | 1,81% | 13.555,59 | | | | | 20,00% | 2.711,11 | | | | | | |
| 18 | Águas pluviais externas | 1,81% | 13.558,53 | 40,00% | 5.423,41 | 50,00% | 6.779,27 | 10,00% | 1.355,85 | | | | | | |
| 19 | Serviços externos | 2,71% | 20.304,94 | | | 20,00% | 4.060,99 | 20,00% | 4.060,99 | 20,00% | 4.060,99 | 30,00% | 6.091,48 | 10,00% | 2.030,49 |
| 20 | PAISAGISMO | 0,18% | 1.367,87 | | | | | | | | | | | 100,00% | 1.367,87 |
| 21 | LIMPEZA DE OBRA | 0,12% | 934,63 | | | | | | | | | | | 100,00% | 934,63 |
| SUB -TOTAL SIMPLES | | 100,00% | 748.817,95 | 7,211% | 53.998,11 | 6,153% | 46.076,07 | 11,881% | 88.968,03 | 10,524% | 78.803,36 | 7,449% | 55.779,99 | 2,723% | 20.392,94 |
| ACUMULADO | | | | 61,270% | 458.797,56 | 67,423% | 504.873,63 | 79,304% | 593.841,66 | 89,828% | 672.645,02 | 97,277% | 728.425,01 | 100,000% | 748.817,95 |

ATO Engenharia Assis Ltda
 Eng. Rui Cesar Spera
 CREA 0601659760
 ART 28027230181438192