

## CFF | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - PSF LAGOS.

| ETAPAS                                     | PESO FINANCEIRO (R\$) | PESO FÍSICO (%) | 15 DIAS                | 30 DIAS              | EXECUTADO            |
|--|-----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Serviços Preliminares                      | R\$3.168,95           | 3,35            | 100%<br>R\$3.168,95    |                      | 100%<br>R\$3.168,95  |
| Infraestrutura e Supraestrutura            | R\$17.317,38          | 18,31           | 100%<br>R\$17.317,38   |                      | 100%<br>R\$17.317,38 |
| Piso                                       | R\$32.106,87          | 33,96           | 50,00%<br>R\$16.053,43 | 50%<br>R\$16.053,43  | 100%<br>R\$32.106,87 |
| Cobertura e Forro                          | R\$15.959,74          | 16,88           | 41%<br>R\$6.543,49     | 59%<br>R\$9.416,25   | 100%<br>R\$15.959,74 |
| Revestimento nos Pilares e Serviços Finais | R\$11.448,58          | 12,11           |                        | 100%<br>R\$11.448,58 | 100%<br>R\$11.448,58 |
| Aparelhos                                  | R\$13.965,13          | 14,77           |                        | 100%<br>R\$13.965,13 | 100%<br>R\$13.965,13 |
| Limpeza Final                              | R\$586,13             | 0,62            |                        | 100%<br>R\$586,13    | 100%<br>R\$586,13    |
|  | <b>R\$94.552,78</b>   | <b>100,00</b>   | <b>R\$43.083,25</b>    | <b>R\$51.469,52</b>  | <b>R\$94.552,78</b>  |

Tarumã, 05 de Dezembro de 2018

**HENRIQUE AMÂNCIO DA SILVA MOURA**

Arquiteto e Urbanista

CAU A131021-6