

Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público - Modelo 1-B

Cronograma	Programa	Modalidade	Objeto Contratado
<input checked="" type="checkbox"/> Global <input type="checkbox"/> Individual	ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURA ESPORTIVA
Agente Financeiro	Empresa	Valor do Repasse - R\$	Início da Obra
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Prefeitura Municipal de Tarumã	243.750,00	01/07/2019

Localização

Av. Flamboyants - Parque Vicente Benelli - Vila do Lago - Tarumã - SP

Tipo de Serviço

IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURA ESPORTIVA

					ETAPA 02 - À EXECUTAR															
Item	Discriminação dos Serviços	Peso	VI. Obras/Serviços	ETAPA 01 Executado - R\$	ETAPA 02 À EXECUTAR - R\$	Mês 01			Mês 02			Mês 03			Mês 04			Mês 05		
		%	TOTAL - R\$			Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%
1	Instalação e Mobilização	1,04%	3.122,75	3.122,75	-															
2	Serviços Preliminares	0,15%	440,56	440,56	-															
3	Infra Estrutura - Fundação	9,01%	26.937,96	26.937,96	-															
4	Estrutura	9,28%	27.738,53	27.738,53	-															
5	Alvenaria de Vedação	10,76%	32.165,36	11.323,85	20.841,51	15.772,24	5.069,27	100												
6	Cobertura / Impermeabilização	8,02%	23.995,30	23.798,37	196,93	149,03	47,90	100												
7	Esquadrias, Vidros e Ferragens	21,82%	65.249,52	-	65.249,52				49.378,91	15.870,61	100									
8	Revestimento, Divisória e Peitoril	16,72%	50.010,38	7.699,96	42.310,42	32.019,28	10.291,14	100												
9	Piso Interno	7,08%	21.162,04	11.015,49	10.146,55							7.678,61	2.467,94	100						
10	Instalações Hidráulicas	6,94%	20.766,40	6.285,43	14.480,97							10.958,77	3.522,20	100						
11	Instalações Elétricas Internas	3,03%	9.068,73	1.470,21	7.598,52										5.750,34	1.848,18	100			
12	Pintura	3,66%	10.933,66	-	10.933,66										8.274,27	2.659,39	100			
13	Complementos Externos	0,88%	2.622,75	2.622,75																
14	Serviços Complementares	0,72%	2.158,73	-	2.158,73													1.633,66	525,07	100
15	Limpeza Final	0,89%	2.673,35	-	2.673,35													2.023,11	650,24	100
Total	Simples	100,00%	299.046,02	122.455,86	176.590,16	47.940,55	15.408,31	35,87%	49.378,91	15.870,61	36,95%	18.637,38	5.990,14	13,95%	14.024,61	4.507,57	10,49%	3656,77	1175,31	2,74%
	Acumulado	100,00%	299.046,02	122.455,86	176.590,16	47.940,55	15.408,31	35,87%	97.319,46	31.278,92	72,82%	115.956,84	37.269,06	86,77%	129.981,45	41.776,630	97,26%	133.638,22	42.951,94	100,00%

19/062019

Tarumã-SP

Eng. Civ. Fabio Cimonetti
CREA 060520221-5 SP
ART 28027230181220266

OSCAR GOZZI
PREFEITO MUNICIPAL