

OBJETO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

R\$ 569.382,24

ITEM	SERVIÇOS	PESO (%)	TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES INSTALAÇÃO DA OBRA	0,55%	R\$ 3.133,41
2	INFRAESTRUTURA 01 ESTACAS	2,53%	R\$ 14.394,48
3	INFRAESTRUTURA 02 VIGA BALDRAME	3,56%	R\$ 20.279,81
4	SUPERESTRUTURA PILARES	1,90%	R\$ 10.800,42
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO, REVESTIMENTO	9,18%	R\$ 52.244,36
6	SUPERESTRUTURA 02 VIGA SUPERIOR, RESPALDO E LAJE	11,71%	R\$ 66.689,95
7	PLATIBANDA (ALVENARIA E ESTRUTURA)	3,03%	R\$ 17.272,69
8	COBERTURA	7,27%	R\$ 41.406,31
9	PISOS INTERNOS	7,66%	R\$ 43.590,77
10	ESQUADRIAS	5,62%	R\$ 32.009,37
11	REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO - REVESTIMENTO TIJOLO FACHADA	0,65%	R\$ 3.727,59
12	PINTURA	6,76%	R\$ 38.473,86
13	HIDRÁULICA 01 ALIMENTAÇÃO E REDE DE ÁGUA FRIA	1,54%	R\$ 8.740,49
14	HIDRÁULICA 02 ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS	1,55%	R\$ 8.842,05
15	ÁREA EXTERNA 01 MUROS DE DIVISA	5,80%	R\$ 33.051,80
16	ÁREA EXTERNA 02 FLOREIRA	1,26%	R\$ 7.166,10
17	ÁREA EXTERNA 03 FECHAMENTO MURETA E GRADIL	4,53%	R\$ 25.794,18
18	ÁREA EXTERNA 03 MURETA TIJOLO APARENTE E MASTRO BANDEIRAS	1,55%	R\$ 8.803,19
19	ÁREA EXTERNA 04 PISO DE CONCRETO - PASSEIOS E ESTACIONAMENTO	4,22%	R\$ 24.006,35
20	CABEAMENTO	4,34%	R\$ 24.729,95
21	PADRÃO DE ENTRADA ENERGIA ELÉTRICA - T5	1,19%	R\$ 6.786,94
22	SPDA E ATERRAMENTO	2,29%	R\$ 13.021,00
23	INFRA ESTRUTURA ELETROMECÂNICA	3,52%	R\$ 20.048,82
24	QUADRO QDGFL	0,89%	R\$ 5.091,99
25	QUADRO SALA DATA CENTER	0,43%	R\$ 2.420,08
26	QUADRO REDE ESTABILIZADA	0,27%	R\$ 1.509,08
27	LÓGICA	3,52%	R\$ 20.030,17
28	SISTEMA DE COMBATE INCÊDIO E GUARDA CORPO/CORRIMÃO	2,69%	R\$ 15.317,03

ALEX AUGUSTO DIAS
 Arquiteto e Urbanista | CAU A126311-0
 RRT N°