

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: Reforma dos Banheiros, Salas e Construção de Depósito (Quadra de futebol), na Escola Municipal Gilberto Lex
Município: Tarumã - SP
Endereço: Avenida dos Sabiás, 740 - Vila Dos Lagos

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3
1	REFORMA DAS SALAS					
1.1	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R\$ 2.198,56	1,27%	100%		
				R\$ 2.198,56		
2	CONSTRUÇÃO REVESTIMENTO	R\$ 58.632,61	33,94%	20%	50%	30%
				R\$ 11.726,52	R\$ 29.316,31	R\$ 17.589,78
	REFORMA DOS BANHEIROS					
3.1	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R\$ 3.647,12	2,11%	100%		
				R\$ 3.647,12		
4	CONSTRUÇÃO	R\$ 37.441,13	21,67%	30%	60%	10%
				R\$ 11.232,34	R\$ 22.464,68	R\$ 3.744,11
5	PINTURA E ACABAMENTO	R\$ 8.357,71	4,84%	10%	10%	80%
				R\$ 835,77	R\$ 835,77	R\$ 6.686,17
6	CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO					
6.1	ESTACAS BALDRAME PILARES LAJE	R\$ 14.400,84	8,34%	50%	50%	
				R\$ 7.200,42	R\$ 7.200,42	
7	ALVENARIA COBERTURA REVESTIMENTO PISO	R\$ 23.527,14	13,62%	10%	60%	30%
				R\$ 2.352,71	R\$ 14.116,28	R\$ 7.058,14
8	PORTAS JANELAS PINTURA INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 11.130,40	6,44%	10%		90%
					R\$ 1.113,04	R\$ 10.017,36
9	SISTEMA DE COBERTURA CIRCULAÇÃO	R\$ 11.900,58	6,89%		30%	70%
					R\$ 3.570,17	R\$ 8.330,40
6	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.524,00	0,88%		20%	80%
					R\$ 304,80	R\$ 1.219,20
Valores totais		R\$ 172.760,07	100%	R\$ 39.193,44 22,69%	R\$ 78.921,47 45,68%	R\$ 54.645,17 31,63%

Tarumã, 04 de julho de 2022

Eng. Civ. Valdinei Pereira dos Santos
CREA 5070483285-SP



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 703B-D322-9414-9155

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS (CPF 110.XXX.XXX-56) em 06/07/2022 22:52:55 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://taruma.1doc.com.br/verificacao/703B-D322-9414-9155>