

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS ESTÁDIOS "CASSÍDIO PINTO" E "MANOEL PEREIRA DOS SANTOS"

Município: Tarumã - SP

Endereço: Av. Das Orquídeas, 597 - Centro e Av. Flamboyants, 945 - Vila Dos Lagos

PLANEJAMENTO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS ESTÁDIOS "CASSÍDIO PINTO" E "MANOEL PEREIRA DOS SANTOS"									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR COM BDI (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6
"CASSÍDIO PINTO"									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.911,03	1,77%	70%	30%				
				R\$ 12.537,72	R\$ 5.373,31				
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 34.569,94	3,42%	30%	60%	10%			
				R\$ 10.370,98	R\$ 20.741,97	R\$ 3.456,99			
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 6.712,58	0,66%		30%	40%	30%		
					R\$ 2.013,77	R\$ 2.685,03	R\$ 2.013,77		
4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 67.530,90	6,68%		20%	30%	50%		
					R\$ 13.506,18	R\$ 20.259,27	R\$ 33.765,45		
5	REV. INTERNO E EXTERNO, PISO EM CONCRETO	R\$ 49.815,58	4,92%			20%	30%	40%	10%
						R\$ 9.963,12	R\$ 14.944,67	R\$ 19.926,23	R\$ 4.981,56
6	SISTEMA DE COBERTURA	R\$ 18.833,43	1,86%			20%	60%	20%	
						R\$ 3.766,69	R\$ 11.300,06	R\$ 3.766,69	
7	SISTEMA DE PISO INTERNO	R\$ 32.429,34	3,21%			20%	60%	20%	
						R\$ 6.485,87	R\$ 19.457,60	R\$ 6.485,87	
8	BANCADA DE GRANITO, LOUÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 46.207,85	4,57%				20%	60%	20%
							R\$ 9.241,57	R\$ 27.724,71	R\$ 9.241,57
9	PORTAS E JANELAS	R\$ 26.403,93	2,61%				30%	60%	10%
							R\$ 7.921,18	R\$ 15.842,36	R\$ 2.640,39
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R\$ 15.950,98	1,58%			20%	30%	30%	20%
						R\$ 3.190,20	R\$ 4.785,29	R\$ 4.785,29	R\$ 3.190,20
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 33.831,85	3,34%				10%	50%	40%
							R\$ 3.383,19	R\$ 16.915,93	R\$ 13.532,74
12	REDE DE ÁGUA FRIA, ESGOTO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 29.809,14	2,95%	20%	10%	40%	30%		
				R\$ 5.961,83	R\$ 2.980,91	R\$ 11.923,66	R\$ 8.942,74		
13	PÓDIO E BASE PARA BANCO DE RESERVA	R\$ 10.581,62	1,05%			20%	30%	50%	
						R\$ 2.116,32	R\$ 3.174,49	R\$ 5.290,81	
14	COBERTURA PARA BANCOS DE RESERVA (VALOR SEM BDI)	R\$ 26.550,00	2,62%				50%	50%	
							R\$ 13.275,00	R\$ 13.275,00	
"MANOEL PEREIRA DOS SANTOS"									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.494,78	1,73%	70%	30%				
				R\$ 12.246,35	R\$ 5.248,43				
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 754,09	0,07%	60%	40%				
				R\$ 452,45	R\$ 301,63				
3	FUNDAÇÕES	R\$ 10.165,68	1,01%	100%					
				R\$ 10.165,68					
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 17.429,46	1,72%	20%	80%				
				R\$ 3.485,89	R\$ 13.943,57				
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 26.596,91	2,63%		30%	40%	30%		
					R\$ 7.979,07	R\$ 10.638,76	R\$ 7.979,07		
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 76.190,50	7,53%		20%	30%	30%	20%	
					R\$ 15.238,10	R\$ 22.857,15	R\$ 22.857,15	R\$ 15.238,10	
7	COBERTURA E BRISE FIXO DE METALON	R\$ 47.433,52	4,69%			20%	50%	30%	
						R\$ 9.486,70	R\$ 23.716,76	R\$ 14.230,06	
8	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 22.154,76	2,19%			40%	50%	10%	
						R\$ 8.861,90	R\$ 11.077,38	R\$ 2.215,48	
9	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 39.406,50	3,90%			20%	50%	30%	
						R\$ 7.881,30	R\$ 19.703,25	R\$ 11.821,95	
10	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 16.459,75	1,63%				10%	50%	40%
							R\$ 1.645,98	R\$ 8.229,88	R\$ 6.583,90
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 9.571,39	0,95%	20%		40%	40%		
				R\$ 1.914,28		R\$ 3.828,56	R\$ 3.828,56		
12	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS/ESGOTO	R\$ 8.239,86	0,81%		30%	50%	20%		
					R\$ 2.471,96	R\$ 4.119,93	R\$ 1.647,97		
13	BANCADA DE GRANITO, LOUÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 11.060,02	1,09%				20%	60%	20%
							R\$ 2.212,00	R\$ 6.636,01	R\$ 2.212,00
14	PORTAS E JANELAS	R\$ 16.908,56	1,67%				30%	60%	10%

							R\$ 5.072,57	R\$ 10.145,14	R\$ 1.690,86
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R\$ 20.682,15	2,04%	15%			20%	50%	15%
				R\$ 3.102,32			R\$ 4.136,43	R\$ 10.341,07	R\$ 3.102,32
16	ENTRADA DO CAMPO	R\$ 14.262,67	1,41%		10%	20%	40%	30%	
					R\$ 1.426,27	R\$ 2.852,53	R\$ 5.705,07	R\$ 4.278,80	
17	COBERTURA E DRENAGEM DE AGUAS	R\$ 110.366,39	10,91%			10%	50%	40%	
						R\$ 11.036,64	R\$ 55.183,20	R\$ 44.146,56	
18	ESTACIONAMENTO E CALÇADA EM (CONCRETO)	R\$ 127.631,88	12,62%		20%	25%	25%	20%	10%
					R\$ 25.526,38	R\$ 31.907,97	R\$ 31.907,97	R\$ 25.526,38	R\$ 12.763,19
19	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.542,18	0,15%			20%	20%	30%	30%
						R\$ 308,44	R\$ 308,44	R\$ 462,65	R\$ 462,65
Valores totais		R\$ 1.011.489,20	100%	R\$ 60.237,50	R\$ 116.751,55	R\$ 177.627,02	R\$ 329.186,80	R\$ 267.284,95	R\$ 60.401,38
				5,96%	11,54%	17,56%	32,54%	26,42%	5,97%

Tarumã, 24 de outubro de 2023

Eng. Civ. Valdinei Pereira dos Santos
CREA 5070483285-SP

Oscar Gozzi
Prefeito Municipal





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0948-77F9-D484-5BDE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS (CPF 110.XXX.XXX-56) em 26/01/2024 15:36:53 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://taruma.1doc.com.br/verificacao/0948-77F9-D484-5BDE>