

# CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: Reforma da Casa da Agricultura						
Município: Tarumã - SP						
Endereço: Avenida das Andorinhas, 336 - Vila Dos Lagos						
PLANEJAMENTO						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3
1	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R\$ 4.319,36	5,53%	100%		
				R\$ 4.319,36		
2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTO	R\$ 4.541,28	5,81%	20%	80%	
				R\$ 908,26	R\$ 3.633,02	
3	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	R\$ 5.459,50	6,99%	50%	50%	
				R\$ 2.729,75	R\$ 2.729,75	
4	SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO	R\$ 23.461,19	30,03%	10%	60%	30%
				R\$ 2.346,12	R\$ 14.076,72	R\$ 7.038,36
5	ESQUADRIAS   MADEIRA E VIDRO	R\$ 13.571,86	17,37%		30%	70%
					R\$ 4.071,56	R\$ 9.500,30
6	PINTURA INTERNA E EXTERNA	R\$ 16.946,81	21,69%		30%	70%
					R\$ 5.084,04	R\$ 11.862,77
7	SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 5.216,80	6,68%	20%	40%	40%
				R\$ 1.043,36	R\$ 2.086,72	R\$ 2.086,72
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 4.619,76	5,91%		20%	80%
					R\$ 923,95	R\$ 3.695,81
Valores totais		R\$ 78.136,57	100%	R\$ 11.346,84 14,52%	R\$ 32.605,76 41,73%	R\$ 34.183,96 43,75%

Tarumã, 01 de abril de 2024

Eng. Civ. Valdinei Pereira dos Santos  
CREA 5070483285-SP



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E42F-58CC-42C3-25AF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS (CPF 110.XXX.XXX-56) em 10/04/2024 15:38:30 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://taruma.1doc.com.br/verificacao/E42F-58CC-42C3-25AF>