



Obra : Local		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO																								Obra : Local				
		CONSTRUÇÃO DO PRAÇA ESPORTIVA E LAZER VILA DOURADO AVENIDA AMAZONAS																												
Serviços	TOTAL DO ITEM	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		7º Mês		8º Mês		9º Mês		10º Mês		11º Mês		12º Mês		13º Mês		14º Mês		%
		%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%		
PROCESSO LICITATORIO E/OU CHAMAMENTO PUBLICO																														
SERVIÇOS PRELIMINARES (OBRAS)	42.596,11							1,67%	21.298,05	1,67%	21.298,05																			
DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA	22.986,79											1,80%	22.986,79																	
TERRAPLENAGEM	30.499,83													2,38%	30.499,83															
PISOS	741.013,95															8,28%	105.859,14	8,28%	105.859,14	8,28%	105.859,14	8,28%	105.859,14	8,28%	105.859,14	8,28%	105.859,14	8,28%	105.859,14	
PAISAGISMO	191.935,08																													5,00%
ILUMINAÇÃO	123.505,46																													
PLAYGROUND	40.892,15																													
EQUIPAMENTOS	85.688,71																													
RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVOS																														
TOTAL	1.279.118,07							1,67%	21.298,05	1,67%	21.298,05	1,80%	22.986,79	2,38%	30.499,83	8,28%	105.859,14	8,28%	105.859,14	8,28%	105.859,14	8,28%	105.859,14	8,28%	105.859,14	8,28%	105.859,14	8,28%	105.859,14	5,00%
ACUMULADO	1.279.118,07							1,67%	21.298,05	3,33%	42.596,11	5,13%	65.582,90	7,51%	96.082,72	15,79%	201.941,86	24,06%	307.800,99	32,34%	413.660,13	40,62%	519.519,28	48,89%	625.378,40	57,17%	731.237,54	65,44%	837.096,67	70,45%

F.S. PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI
EDSON GERALDO SABBAG JUNIOR
CREA/SP N.º 5061405394



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO																	
CONSTRUÇÃO DO PRAÇA ESPORTIVA E LAZER VILA DOURADO																	
AVENIDA AMAZONAS																	
15º Mês		16º Mês		17º Mês		18º Mês		19º Mês		20º Mês		21º Mês		22º Mês		23º Mês	
Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%
63.978,36	5,00%	63.978,36	5,00%	63.978,36													
						4,83%	61.752,73	4,83%	61.752,73								
								1,60%	20.446,08	1,60%	20.446,08						
										2,23%	28.562,90	2,23%	28.562,90	2,23%	28.562,90		
63.978,36	5,00%	63.978,36	5,00%	63.978,36	4,83%	61.752,73	6,43%	82.198,81	3,83%	49.008,98	2,23%	28.562,90	2,23%	28.562,90			
901.075,03	75,45%	965.053,39	80,45%	1.029.031,75	85,28%	1.090.784,48	91,70%	1.172.983,29	95,53%	1.221.982,27	97,77%	1.250.555,17	100,00%	1.279.118,07			