



**MUNICÍPIO DE TARUMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

UGB - SUPRIMENTOS - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

**Requisição:** 15822 **Ano:** 2025 **Data:** 26/09/2025 **Requisitante:** JOAO.GONCALVES

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 569 CONDOMÍNIO DO IDOSO  
**Fonte de Recurso:** 1 TESOUREIRO **Aplic./Var.:** 510.0000  
**Elemento:** 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
**Sub-Elemento:** 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Aplicação:** REFORMA NO IMÓVEL DA PREFEITURA DESTINADO A IDOSOS A TÍTULO GRATUITO, LOCALIZADO NA RUA URUGUAI Nº 280 - CONDOMÍNIO BRASIL 500 ANOS  
**Observação:**  
**Justificativa:** A REFORMA É NECESSÁRIA PARA MELHORIAS E ATENDIMENTO DE NOVO BENEFICIÁRIO QUE AINDA EM ANÁLISE SOCIAL.  
**Centro de Custo:** 820221 CONDOMINIO DE IDOSOS  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1,000000	SV	097.06.00003-24	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO, REPAROS, REFORMAS E INSTALAÇÕES.

**Descrição Técnica:** Assentamento de azulejos em paredes de banheiro e cozinha, (20,00m<sup>2</sup>) com preparo prévio da superfície (limpeza, nivelamento e aplicação de chapisco ou argamassa conforme necessário), aplicação de argamassa colante adequada ao tipo de azulejo, nivelamento e alinhamento das peças, além de acabamento com rejunte e limpeza final, garantindo estética e vedação apropriadas para áreas úmidas; Instalação de 1 janela metálica no banheiro, incluindo o preparo do vão, fixação da esquadria com chumbadores ou parafusos adequados, aplicação de vedação com argamassa ou espuma expansiva, ajuste de funcionamento e acabamento com selante para garantir vedação contra umidade e bom acabamento estético; Instalação de vaso sanitário com caixa acoplada, incluindo a fixação ao piso com kit de fixação, conexão ao ponto de esgoto com anel de vedação, ligação hidráulica à rede de abastecimento, testes de vedação e funcionamento, e aplicação de selante de acabamento na base; Execução de estrutura para cobertura

TARUMA, 26 de Setembro de 2025