



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039088-65/2017	Nº SICONV 845421	GIGOV Presidente Prudente	GESTOR Ministério das Cidades	PROGRAMA Planejamento Urbano	AÇÃO / MODALIDADE Recapeamento Asfáltico em Vias Urbanas	DATA ASSINATURA 22/12/2017
PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Tarumã - SP			Município / UF Tarumã / SP	Localidade / Endereço Av. das Camélias / Av. dos Lírios / R. das Carpas	Objeto Recapeamento Asfáltico em Vias Públicas de Tarumã/SP	
Nº CTEF	Empresa Executora		CNPJ	Objeto do CTEF		Início da Obra

Frentes de Obra:

Avenida das Camélias I	Avenida das Camélias II	Avenida dos Lírios	Rua das Carpas		
1	2	3	4	5	6
0,25	0,25	0,25	0,25		
0,25	0,25	0,25	0,25		
0,25	0,25	0,25	0,25		
2,50	-	-	-		
2.183,38	2.681,95	1.522,41	968,48		
2.672,22	3.281,75	1.863,71	1.185,75		
65,50	80,46	45,67	29,05		
87,33	107,28	60,89	38,73		
-	6,97	63,10	13,46		

Valor Total do Orçamento: R\$ 254.876,80

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Nível	1.	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS					
Serviço	1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	M2	-	-	6.220,19	1-Administração Local
Serviço	1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	6.220,19	6.220,19	4-Recapeamento Asfáltico em CBUQ
Nível	1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
Serviço	1.2.1.	MOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UNID	1,00	7.200,36	7.200,36	2-Mobilização e Desmobilização de Equipamentos
Serviço	1.2.2.	DESMOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UNID	1,00	7.200,36	7.200,36	4-Recapeamento Asfáltico em CBUQ
Nível	1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES					
Serviço	1.3.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	190,05	475,13	3-Serviços Preliminares
Nível	1.4.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					
Serviço	1.4.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	7.356,22	1,74	12.799,82	4-Recapeamento Asfáltico em CBUQ
Serviço	1.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	9.003,43	1,17	10.534,01	4-Recapeamento Asfáltico em CBUQ
Serviço	1.4.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	220,68	904,24	199.547,68	4-Recapeamento Asfáltico em CBUQ
Serviço	1.4.4.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	294,23	6,75	1.986,05	3-Serviços Preliminares
Nível	1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL					
Serviço	1.5.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	83,53	32,24	2.693,01	5-Sinalização Viária Horizontal

Tarumã / SP, 27 de abril de 2018
Local e Data

Responsável Técnico: Alex Augusto Dias
CREA / CAU: A126311-0