

MAPA DE RISCOS									
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos									
Objeto: Construção de Praça de Lazer Vila Cristal									
Data: 28 de maio de 2025									

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Possíveis Causas do Risco	Possíveis Consequências	Probabilidade da Ocorrência	Impacto	Apetite a risco	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável pelas ações de controle
Risco de não atendimento às especificações técnicas	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	1. Risco do serviço não ser entregue conforme especificações;	1. Entrega do objeto sem a qualidade necessária	Baixo	Baixo	Tolerável	1. Elaborar de forma detalhada as especificações técnicas do equipamento;	1. Refazer, sanear, revogar ou anular o procedimento, conforme o caso;	Contratante e contratada
Falha na elaboração ou inexistência de Matriz de Alocação de Riscos prevista no art. 22, § 3º	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	1. Falta de estipulação de uma metodologia para alocação de riscos;2. Alocação de risco sem análise do caso concreto ou mal elaborada;3. Falta de capacitação dos agentes públicos.	1. Problemas durante a execução do contrato, sobretudo quanto ao equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em relação a eventos supervenientes;2. Interrupção de obra e/ou serviço decorrente de conflitos entre a Administração Pública e a empresa contratada;3. Dano/prejuízo ao erário;	Baixo	Baixo	Tolerável	1. Desenhar um modelo ou adotar uma metodologia própria para análise e alocação de riscos;2. Conhecer o mercado na fase de planejamento;3. Capacitar os agentes públicos;4. Adotar controles nos termos do art. 169; 5. Regulamentar/definir uma metodologia de alocação de riscos, as responsabilidades e as competências.	1. Refazer, sanear, revogar ou anular o procedimento, conforme o caso;2. Instaurar processo administrativo para apurar responsabilidades e possível dano ao erário;3. Rescindir o contrato, a depender do momento;4. Adotar as medidas previstas no § 3º, art. 169, inclusive, com a apuração da vantajosidade na manutenção	Contratante e contratada
Demanda de contratação (compra ou prestação de serviço) não incluída no Plano de Contratações Anual (PCA)	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	1. Falta de planejamento;2. Dificuldade e/ou falha na gestão e fiscalização dos contratos vigentes;3. Demanda imprevisível, urgente ou de emergência;	1. Prejuízo ao planejamento das contratações, inclusive orçamentário e financeiro;2. Descontinuidade da contratação;3. Impossibilidade de inclusão posterior no calendário de licitações previsto;4. Contratação por emergência por falta de planejamento e/ou desídia, podendo caracterizar uma contratação;5. Insuficiência de disponibilidade orçamentária para arcar com a despesa;6. Dano/prejuízo ao erário.	Baixo	Baixo	Tolerável	1. Conscientizar e sensibilizar a área demandante;2. Regulamentar, criar normas;3. Capacitar os agentes públicos;4. Adotar controles nos termos do art. 169; 5. Criar checklist para verificar se a demanda está incluída no Plano de Contratações Anual (PCA).	1. Alterar/ajustar, posteriormente, o Plano de Contratações Anual (PCA) e, se for o caso, realizar adequações no orçamento;2. Instaurar processo administrativo para apurar responsabilidades e possível dano ao erário;3. Ajustar, se possível, o calendário de licitações para o exercício;4. Adicionar a demanda no Plano de Contratações Anual (PCA) do próximo exercício para sua contratação oportuna.	Contratante e contratada
Riscos de falhas técnicas	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	1. O Objeto pode apresentar falhas técnicas;	1. Prejuízo ou dano ao erário;2. Não atendimento ao objetivo do empreendimento;3. Qualidade inferior ao desejado;4. Contratação de solução que não atenda (parcial ou integralmente) o objeto pretendido;	Baixo	Baixo	Tolerável	1. Solicitar garantia da obra;	1. Refazer, sanear, revogar ou anular o procedimento, conforme o caso;	Contratada
Riscos de atraso na entrega	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	1. Os fornecedores podem enfrentar dificuldades operacionais que resultem no atraso da entrega;	1. Que a obra não seja entregue no cronograma proposto	Alto	Alto	Alto	1. Deixar claro em documentos do processo o prazo máximo de entrega.	1. Acionar as possíveis penalidades contratuais;	Contratada
Risco de sobrepreço	MACROPROCESSO: EXECUÇÃO CONTRATUAL	1. No momento dos lances, pode haver o risco dos fornecedores apresentarem preços que fiquem acima do mercado.	1. Licitação fracassar	Alto	Alto	Alto	1. Garantir que o processo de cotação consiga ter parâmetros de custos	1. Refazer, sanear, revogar ou anular o procedimento, conforme o caso;	Contratada

IMPACTO	5	Extremo	5	10	15	20	25
	4	Alto	4	8	12	16	20
	3	Médio	3	6	9	12	15
	2	Baixo	2	4	6	8	10
	1	Muito baixo	1	2	3	4	5
			Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo
			1	2	3	4	5
			PROBABILIDADE				

Apetite a risco	Escala	Peso
Inaceitável	Extremo	5
Alto	Alto	4
Tolerável	Médio	3
Baixo	Baixo	2
Muito baixo	Muito Baixo	1

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Certifica-se que a elaboração do mapa de riscos do presente documento, materializa e contempla o gerenciamento de riscos da presente contratação e que o mesmo cumpre as disposições da Lei Federal nº 14.133/21 (Nova Lei de Licitações), bem como do Decreto municipal nº 3.001/2023 (Regulamenta a Lei Federal nº 14.133/21 no Município de TarumãSP).