CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTARIA
LOCAL: PAÇO MUNICIPAL DE TARUMÃ
DATA: DEZEMBRO 2018

ITEM	SERVIÇOS	PESO	TOTAL	1º Mês		2 º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês	
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	1,55%	2.084,08	100,00%	2.084,08										
2	PRELIMINARES	0,23%	311,66	100,00%	311,66										
3	FUNDAÇÃO	11,78%	15.796,24	100,00%	15.796,24										
4	ESTRUTURA/VERGA/CONTRAVERGA	17,54%	23.517,51			50,00%	11.758,75	50,00%	11.758,76						
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	3,65%	4.898,34			100,00%	4.898,340								
6	COBERTURA E COMPLEMENTOS	3,83%	5.139,53							70,00%	3.597,67	30,00%	1.541,86		
7	ESQUADRIAS	3,67%	4.921,03											100,00%	4.921,03
8	VIDROS	2,58%	3.458,78											100,00%	3.458,78
9	REVESTIMENTO/PEITORIL	12,69%	17.016,26							30,00%	5.104,88	70,00%	11.911,38		
10	PISOS INTERNOS E COMPLEMENTOS	2,27%	3.043,25									100,00%	3.043,25		
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	24,94%	33.440,24					50,00%	16.720,12	50,00%	16.720,12				
12	INSTALAÇOES HIDRÁULICAS	8,70%	11.668,61					50,00%	5.834,30	100,00%	5.834,31				
13	APARELHOS,METAIS E ACESSÓRIOS	2,26%	3.023,98									100,00%	3.023,98		
14	INST. PREV. E COMB. INCENDIO	0,29%	384,80									100,00%	384,80		
15	PINTURA	2,10%	2.817,95											100,00%	2.817,95
16	SERVIÇOS EXTERNOS	1,86%	2.494,94									100,00%	2.494,94		
17	LIMPEZA DE OBRA	0,05%	63,76											100,00%	63,76
SUB -TOTAL SIMPLES		**100,00%**	**134.080,96**	**13,568%**	**18.191,98**	**12,423%**	**16.657,09**	**25,591%**	**34.313,18**	**23,312%**	**31.256,98**	**16,706%**	**22.400,21**	**8,399%**	**11.261,52**
ACUMULADO				**13,568%**	**18.191,98**	**25,991%**	**34.849,07**	**51,582%**	**69.162,25**	**74,894%**	**100.419,23**	**91,600%**	**122.819,44**	**99,999%**	**134.080,96**

ATO Engenharia Assis Ltda
Eng. Rui Cesar Spera
CREA 0601659760
ART 28027230181577883